



TÁJÉKOZTATÓ

Magyaratád 0159/1 külterületi közút felújítása c. projekt zárásáról

Kedvezményezett neve: Magyaratád Községi Önkormányzat

Kedvezményezett címe: 7463 Magyaratád, Hősök tere 4.

Projekt azonosítója: 3374857092

Támogatás összege: 49 963 062,- Ft

Támogatás intenzitása 95 %

A projekt keretében Magyaratád település egyik legfontosabb külterületi útja a 0159/1. hrsz-ú külterületi út felújítása valósul meg.

A fejlesztés részletes szakmai tartalmának bemutatása: A fent említett útszakasz jelenleg burkolattal nem rendelkezik. 3,0 m széles zúzottköves út kialakítására kerül sor a beruházás során. Átlagosan 30 cm vastagságban a földművön bevágás készült, és a zúzottkő fogadására alkalmas földtükör került kialakításra. Az előkészített és megfelelően kialakított földmű tükörre Enka-Tex PP 18/18, tartós PP szalagokból gyártott, hosszú élettartamú szőtt geotextília réteg lett beépítve. Alapréteggként 30 cm vastagságban M56 jelű mechanikai stabilizációs réteg épült be 3,2 méteres szélességben, a zúzottkő folyamatos tömörítése mellett. Ezt követően került beépítésre a kiegyenlítő réteg 10 cm vastagságban az I. mérföldkő során 425 méter hosszon. A további szakaszokon a második mérföldkő során készül 3 méter szélességben M22 jelű mechanikai stabilizációból a zúzottkő réteg folyamatos tömörítése mellett. A kiegyenlítő réteg esetében a megfelelő tömörség és profil biztosítása érdekében finisheres beépítési technológia került alkalmazásra.

A zúzottköves utak felülete 3 %-os oldaleséssel lett kialakítva, hogy a burkolatról a víz le tudjon folyni.

Annak érdekében, hogy a burkolatról a csapadékvíz a burkolatról le tudjon folyni, el kellett végezni az útpadkán a füves terület lenyesését is, a zöldfelület eltávolítását. Ezt a munkát az út mindkét oldalán el kellett végezni, átlag 0,5 méter szélességű felülettel.

A beruházás során a leghatékonyabb és legköltségtakarékosabb technológiával számoltunk figyelemmel arra, hogy a megvalósult beruházás hosszú élettartamú és költséghatékonyan karbantartható legyen.

A projekt megvalósulása nagy mértékben hozzájárult az utakat használó gazdálkodók hatékony gazdálkodásához.

A kivitelező kiválasztása beszerzési eljárás keretében történt, a legkedvezőbb (legkisebb összegű ajánlatot adó) kivitelező került kiválasztásra. Ennek eredményeként az eredetileg tervezettel közel megegyező összegű volt a tényleges építési költség.

A projekt során megvalósított tevékenységek: tervezés, projektelőkészítés, építés, műszaki ellenőrzés, kötelező nyilvánosságot biztosító feladatellátás.

A projekt fizikai befejezése, a projekt valamennyi tevékenységének fizikai teljesítése 2024. július 15-én megtörtént.

A projekt megvalósítása nagyban hozzájárul az út mentén mezőgazdasági tevékenységet végző mezőgazdasági termelő, vállalkozók hatékonyabb munkavégzéséhez, ezáltal Magyaratád település fejlődéséhez.

Magyaratád, 2024. július 10.

**Takács János
polgármester**